

Bilan du chantier participatif du Chemin des Brouettes à SOUCHE.

Projet de réhabilitation des murets en pierres sèches porté
par le Centre Socio Culturel – Campagne 2018



2

Campagne 2018 : nouvelle avancée



2017



2018

3

Campagne 2018 : nouvelle avancée



2017



2018

Le chantier en chiffres à fin 2018

Les participants

- **Session de mai-juin : 8 journées de travail**
- **Session de septembre : 58 journées de travail (dont 1 journée administrateurs et salariés du CSC de Souché)**
- **Session d'octobre : 42 journées de travail**

Un total de 100 journées de chantier (76 en 2017 et 206 en 2016)

Une vraie avancée en 2018

5



- Participation des jeunes de la Mission Locale,
- Un nouvel intervenant : Jean Philippe Gauthier,
- Retours positifs des habitants.

- 15 mètres de murs refait à neuf,
- 20 mètres de couronnement,
- 11 mètres de murs sans couronnement,
- 22 mètres de murs démolis,
- 2 brèches réparées.



Le plan de travail définit il y a 1 an :

- Prévoir un fléchage adapté pour indiquer le lieu du chantier.



Le plan de travail définit il y a 1 an :

- Prévoir une zone de stationnement et d'abris (Maison Guérin ? Autre solution de repli ?).
- Cabane de chantier et toilettes.

OK en 2018

Le plan de travail définit il y a 1 an :

- Faire livrer des pierres de couronnement



Le plan de travail définit il y a 1 an :

- Inscription des participants avec prise d'adhésion au CSC.
- Limiter la taille des groupe à 6 personnes maximum.

OK en 2018

Le plan de travail définit il y a 1 an :

- Mixer le public « Mission Locale » avec les habitants bénévoles.



Bilan financier provisoire

Honoraires : 6 650,00 €
Salaires : 462,25 €
Matériel : 118,34

7230,59 €

À suivre...

